

# 梅州市交通建设大会战简报

第 45 期

(总第 355 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 10 月 18 日

## 市政府吴泽桐副市长现场督导梅州东环高速公路建设时要求 全力保障梅州东环高速无障碍施工

10 月 17 日上午，吴泽桐副市长率队现场督导梅州东环高速征地拆迁工作，要求梅县区政府限期解决征地拆迁“硬骨头”问题，全力保障梅州东环高速无障碍施工，确保超额完成年度投资任务。梅县区张运全区长、市交通运输局谢胜扬局长，沿线镇党委主要负责同志，市、区高指办及业主、施工单位有关人员陪同调研。

该项目整体用地已获国务院批准，梅县区政府切实履行征地拆迁主体责任，扎实推进征地拆迁工作，目前完成征地 88%，房屋拆除 77%，坟墓迁移 93%，如期实现全线开工建设目标。截止至 10 月中旬，项目完成年度投资 1.8 亿元，占年度计划 2 亿元的 90%，自开工累计完成投资 2.2 亿元，占批复概算 19.97 亿元的 11%。

吴泽桐副市长要求，梅县区政府切实做好项目建设服务保障工作，沿线党委政府征地拆迁工作组继续加大力度，限期解决征地拆迁“硬骨头”问题，为施工单位提供连续施工的作业场面。业主单位要加强项目监管，压实各标段施工责任，合理推进工程建设进度，确保超额完成年度产值任务。各施工单位要抢抓施工黄金季节，精心组织，加大投入，科学施工，保质保量推进项目建设；同时，在施工过程中要加强与当地政府联系，妥善处理好与当地群众的关系，切实维护社会的稳定，营造良好的施工环境。市、区高指办要加强督查，及时协调解决征地拆迁遗留问题，对久拖不决的问题加强督办，限期解决。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）

## 梅州东环高速 1 标征拆问题汇总

序号	桩号范围	所属	施工受阻原因	受影响的施工内容	对工程进展造成的影响	限时完成时间	备注
1	丙村互通	丙村镇	雷丰村、郑钧村、联合村未交地。	路基、桥梁、涵洞	影响路基、桥梁、涵洞	2017.10.31	红线内
2	主线K1+240-K2+000	人和村	人和村：廖思文承包的山和树补偿问题与政府未达成一致，影响该路段施工。	4座涵洞	影响路基土石方施工、影响5#便道标段纵向主便道拉通施工物资无法进入。	2017.11.5	红线内
3	主线K2+000-K2+880	丙村镇	K2+000处、K2+459处和K2+700处，廖思文树木补偿问题未解决，遭遇阻工。	路基施工	影响路基施工。	2017.11.5	红线内
4	主线K3+600-K4+840	丙村镇	银竹村：政府和村民补偿问题没有解决、多处坟地未迁移。	梅江特大桥17#-28#、K3+798-K4+200，K4+440-K4+840段路基、山脚下大桥、3座涵洞	梅江特大桥17#-28#、山脚下大桥桩基无法动工、K3+798-K4+840路基无法施工	2017.11.10	红线内
5	主线K4+840-K5+230	丙村镇	银场村：温秋志承包的山、树木补偿问题与政府未达成一致，坟地未迁改。	路基、涵洞	路基、涵洞无法施工	2017.11.10	红线内
6	主线K6+000-K6+200	丙村镇	村民与村委补偿问题未解决。	路基	影响路基填筑施工	2017.11.10	红线内

## 梅州东环高速 2 标征拆问题汇总

序号	桩号范围	所属	施工受阻原因	受影响的施工内容	对工程进展造成的影响	限时完成时间	备注
1	K7+330-K8+033	丙村	该段果树补偿纠纷未得到处理。	该段清表工作处于停滞状态	影响该段土石方、涵洞等工程进展	2017.10.31	红线内
2	K12+000	城东	K12+000处养龟场征地未解决。	阻碍设备在纵向便道的通行及施工	影响该段纵向便道拉通	2017.10.31	红线内
3	K12+400	城东	K12+400处养猪场段由于价格问题村民与政府未能达成一致，房屋未拆除。	影响主线纵向便道通行	影响此段清表、土石方、涵洞工程的进展	2017.10.31	红线内
4	k14+160	城东	K14+160红线内有一家三户因为价格问题未能与政府达成一致，尚未搬迁。	挖机等设备无法绕过K14+160进入大桩号施工	影响此段清表、土石方、涵洞工程的进展	2017.10.31	红线内
5	竹洋互通AK0+460~AK0+550	城东	竹洋互通AK0+460~ AK0+550处有一户人家需拆迁，新房子未装修好，暂时不能搬迁。还有门前的便桥是户主修的，要求征收，未达成一致。	影响设备在纵向便道的通行及竹洋互通的清表工作	影响竹洋互通立交的进展	2017.10.31	红线内